

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.651,12	100,00% 51.651,12					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 159.341,95	40,00% 63.736,78	30,00% 47.802,59	30,00% 47.802,59			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 33.915,67			100,00% 33.915,67			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 229.823,83			30,00% 68.947,15	40,00% 91.929,53	30,00% 68.947,15	
5	PINTURA	100,00% 769,57						100,00% 769,57
6	PAISAGISMO	100,00% 4.781,34				50,00% 2.390,67	50,00% 2.390,67	
7	EQUIPAMENTO	100,00% 108.908,88					50,00% 54.454,44	50,00% 54.454,44
8	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 630.768,31		40,00% 252.307,32	15,00% 94.615,25	15,00% 94.615,25	15,00% 94.615,25	15,00% 94.615,25
9	QUADRA DE AREIA	100,00% 95.846,12		20,00% 19.169,22	20,00% 19.169,22	20,00% 19.169,22	20,00% 19.169,22	20,00% 19.169,22
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.345,87						100,00% 9.345,87
Porcentagem			8,71%	24,09%	19,96%	15,7%	18,08%	13,46%
Custo			115.387,90	319.279,13	264.449,87	208.104,67	239.576,73	178.354,35
Porcentagem Acumulado			8,71%	32,8%	52,76%	68,46%	86,54%	100,0%
Custo Acumulado			115.387,90	434.667,03	699.116,90	907.221,58	1.146.798,30	1.325.152,66