

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 417.496,01	40,00% 166.998,40	15,00% 62.624,40	15,00% 62.624,40	15,00% 62.624,40	15,00% 62.624,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% R\$ 136.211,71	80,00% 108.969,37	20,00% 27.242,34			
3	COBERTURA	100,00% R\$ 801.148,42	10,00% 80.114,84	20,00% 160.229,68	20,00% 160.229,68	50,00% 400.574,21	
4	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTO	100,00% R\$ 153.438,92		15,00% 23.015,84	35,00% 53.703,62	35,00% 53.703,62	15,00% 23.015,84
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% R\$ 612.144,89		20,00% 122.428,98	30,00% 183.643,47	30,00% 183.643,47	20,00% 122.428,98
6	ESQUADRIA	100,00% R\$ 233.854,91				70,00% 163.698,44	30,00% 70.156,47
7	FORRO	100,00% R\$ 34.721,07					100,00% 34.721,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% R\$ 270.810,27	10,00% 27.081,03	20,00% 54.162,05	30,00% 81.243,08	30,00% 81.243,08	10,00% 27.081,03
9	HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM	100,00% R\$ 708.737,19	10,00% 70.873,72	20,00% 141.747,44	20,00% 141.747,44	30,00% 212.621,16	20,00% 141.747,44
10	Incêndio	100,00% R\$ 2.621,68					100,00% 2.621,68
11	Impermeabilização	100,00% R\$ 8.264,20					100,00% 8.264,20
12	Pintura	100,00% R\$ 132.717,41			30,00% 39.815,22	30,00% 39.815,22	40,00% 53.086,96
13	Diversos	100,00% R\$ 226.804,91				60,00% 136.082,95	40,00% 90.721,96
Porcentagem			12,14%	15,82%	19,34%	35,68%	17,02%
Custo			R\$ 454.037,36	R\$ 591.450,74	R\$ 723.006,92	R\$ 1.334.006,54	R\$ 636.470,03
Porcentagem Acumulado			12,14%	27,96%	47,3%	82,98%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 454.037,36	R\$ 1.045.488,09	R\$ 1.768.495,01	R\$ 3.102.501,55	R\$ 3.738.971,59