

Obra		B.D.I.	Encargos Sociais							
Ampliação e Adequação na Emef Pe. Pietro Gerosa		22,88%	Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%							
Bancos		SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 11/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará								
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 158.572,11	100,00% 158.572,11							
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00% 9.131,39	100,00% 9.131,39							
3	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00% 210.753,52	100,00% 210.753,52							
4	FUNDAÇÕES:	100,00% 278.130,83	50,00% 139.065,42	50,00% 139.065,42						
5	ESTRUTURA:	100,00% 80.990,05		50,00% 40.495,03	50,00% 40.495,03					
6	PAREDES E PAINÉIS:	100,00% 104.048,56			50,00% 52.024,28	50,00% 52.024,28				
7	COBERTURA:	100,00% 747.369,15			33,00% 246.631,82	33,00% 246.631,82	34,00% 254.105,51			
8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00% 46.931,38			50,00% 23.465,69		50,00% 23.465,69			
9	ESQUADRIAS:	100,00% 122.025,14				50,00% 61.012,57	50,00% 61.012,57			
10	FERRAGENS:	100,00% 6.180,46					100,00% 6.180,46			
11	REVESTIMENTOS:	100,00% 156.218,99				25,00% 39.054,75	25,00% 39.054,75	25,00% 39.054,75	25,00% 39.054,75	
12	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00% 2.798,57					50,00% 1.399,29	50,00% 1.399,29		
13	PISOS:	100,00% 384.874,52				25,00% 96.218,63	25,00% 96.218,63	25,00% 96.218,63	25,00% 96.218,63	
14	FORROS:	100,00% 34.686,17						50,00% 17.343,09	50,00% 17.343,09	
15	PINTURAS:	100,00% 148.778,13							50,00% 74.389,07	50,00% 74.389,07
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 294.271,63				20,00% 58.854,33	20,00% 58.854,33	20,00% 58.854,33	20,00% 58.854,33	20,00% 58.854,33
17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00% 4.296,54							50,00% 2.148,27	50,00% 2.148,27
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00% 207.067,34				20,00% 41.413,47	20,00% 41.413,47	20,00% 41.413,47	20,00% 41.413,47	20,00% 41.413,47
19	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	100,00% 3.890,41								100,00% 3.890,41
20	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00% 17.618,09						33,00% 5.813,97	33,00% 5.813,97	34,00% 5.990,15
21	SERRALHERIA:	100,00% 974,43								100,00% 974,43
22	ELEMENTOS DE ESCOLA:	100,00% 5.700,12								100,00% 5.700,12
23	OUTROS ELEMENTOS	100,00% 50.957,89						50,00% 25.478,25	50,00% 25.478,25	
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 12.623,67								100,00% 12.623,67
Porcentagem			16,76%	5,82%	11,75%	19,27%	18,83%	9,24%	11,67%	6,66%
Custo			517.522,44	179.560,50	362.617,00	595.210,00	581.705,00	285.576,00	360.714,00	205.984,00
Porcentagem Acumulada			16,76%	22,58%	34,33%	53,6%	72,43%	81,66%	93,34%	100,0%
Custo Acumulado			517.522,44	697.083,00	1.059.700,00	1.654.910,00	2.236.615,00	2.522.191,00	2.882.905,00	3.088.889,09