

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS
1	PRAÇA - IGREJA MATRIZ	100,00% 1.249.358,58	23,00% 287.352,47	15,00% 187.403,79	15,00% 187.403,79	15,00% 187.403,79	8,00% 99.948,69	8,00% 99.948,69	8,00% 99.948,69	8,00% 99.948,69
2	MURO	100,00% 703.758,76	20,00% 140.751,75	20,00% 140.751,75	20,00% 140.751,75	20,00% 140.751,75	20,00% 140.751,75			
3	PORTICOS/ CRUZ	100,00% 470.619,26			20,00% 94.123,85	30,00% 141.185,78	30,00% 141.185,78	20,00% 94.123,85		
4	MEMORIAL/ MONUMENTO	100,00% 125.496,51				20,00% 25.099,30	30,00% 37.648,95	30,00% 37.648,95	20,00% 25.099,30	
5	LANCHE/ BOX'S	100,00% 906.760,71	25,00% 226.690,18	15,00% 136.014,11	15,00% 136.014,11	15,00% 136.014,11	20,00% 181.352,14	10,00% 90.676,07		
6	PAISAGISMO - Praça e Pergolado	100,00% 199.259,82						25,00% 49.814,96	50,00% 99.629,91	25,00% 49.814,96
7	POSTO TAXI/ ONIBUS	100,00% 31.162,76							100,00% 31.162,76	
8	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 102.514,25					25,00% 25.628,56	50,00% 51.257,13	25,00% 25.628,56	
9	SISTEMA DE DRENAGEM	100,00% 97.807,58			50,00% 48.903,79	50,00% 48.903,79				
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 797.831,93					25,00% 199.457,98	25,00% 199.457,98	25,00% 199.457,98	25,00% 199.457,98
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 19.080,07								100,00% 19.080,07
Porcentagem			13,92%	9,87%	12,91%	14,44%	17,56%	13,24%	10,22%	7,83%
Custo			R\$ 654.794,40	R\$ 464.169,65	R\$ 607.197,29	R\$ 679.358,52	R\$ 825.973,86	R\$ 622.927,62	R\$ 480.927,20	R\$ 368.301,69
Porcentagem Acumulada			13,92%	23,79%	36,7%	51,14%	68,7%	81,95%	92,17%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 654.794,40	R\$ 1.118.964,04	R\$ 1.726.161,33	R\$ 2.405.519,85	R\$ 3.231.493,70	R\$ 3.854.421,33	R\$ 4.335.348,53	R\$ 4.703.650,23