

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, SUPERFICIAL, CALÇADAS, TERRAPLENAGEM, CAIXA PRIMÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMERICANA NO BAIRRO DO COQUEIRO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 73.791,64 | 18.447,91 | 18.447,91 | 18.447,91 | 18.447,91 |
| | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 51.302,63 | 12.825,66 | 12.825,66 | 12.825,66 | 12.825,66 |
| | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 3 | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | 183.675,02 | | 55.102,51 | 73.470,01 | 55.102,51 |
| | | | | 30,00% | 40,00% | 30,00% |
| 4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA | 546.535,57 | 163.960,67 | 163.960,67 | 109.307,11 | 109.307,11 |
| | | | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 5 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 74.540,97 | | 14.908,19 | 29.816,39 | 29.816,39 |
| | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 6 | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA | 268.925,84 | | 53.785,17 | 107.570,34 | 107.570,34 |
| | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 7 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | 409.981,71 | | | 204.990,86 | 204.990,86 |
| | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 8 | LIMPEZA FINAL | 8.028,34 | | | | 8.028,34 |
| | | | | | | 100,00% |
| | TOTAL GERAL | 1.616.781,72 | | | | |
| | PORCENTAGEM MENSAL | | 12,08% | 19,73% | 34,42% | 33,78% |
| | CUSTO MENSAL | | 195.234,24 | 319.030,11 | 556.428,28 | 546.089,12 |
| | PORCENTAGEM ACUMULADA | | 12,08% | 31,81% | 66,22% | 100,00% |
| | CUSTO ACUMULADO | | 195.234,24 | 514.264,35 | 1.070.692,63 | 1.616.781,72 |