



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA NA TRAV. 2 DE JUNHO, RUA LIRIO DA PAZ E RUA FLOR DE LIZ E SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA 01, LOCALIZADOS NO CONJUNTO GIRASSOL, BAIRRO DE ÁGUAS BRANCAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO      PREFEITURA Nº: 020/2020

**CONTRATO**

EMPRESA:	J.A. DE J. LOBATO COELHO EIRELI		CNPJ:	10.867.643/0001-90	
MODALIDADE:	C. CONVITE		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	050/2020	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	11/08/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	08/01/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 325.124,86

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	10/06/2021	R\$ -	
2º		R\$ -	
3º		R\$ -	

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	11/08/20 A 31/10/20	R\$ 202.163,66	R\$ 202.163,66	R\$ 202.163,66	R\$ 122.961,20
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

**SITUAÇÃO**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$ 325.124,86		
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)		
R\$ 202.163,66	62,18	R\$ 122.961,20	37,82		