



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NA RUA DAS ORQUÍDEAS, LOCALIZADA NO BAIRRO AURÁ, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 013/2019

CONTRATO

EMPRESA:	J.A. DE J. LOBATO COELHO EIRELI			CNPJ:	10.867.643/0001-90
MODALIDADE:	CARTA CONVITE			Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	060/2019
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	22/10/2019	FIM DA VIGÊNCIA:	20/03/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 241.952,83

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	18/06/2020	R\$	-
2º	16/09/2020	R\$	-
3º	16/04/2021	R\$	-
4º	16/08/2021	R\$	-

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	27/09/19 A 07/11/19	R\$ 120.164,42	R\$ 120.164,42	R\$ 120.164,42	R\$ 121.788,41
2º - Medição	08/11/19 A 07/12/19	R\$ 98.551,13	R\$ 218.715,55	R\$ 98.551,13	R\$ 23.237,28
3º - Medição				R\$ -	
4º - Medição				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$	241.952,83
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)	
R\$ 218.715,55	90,40	R\$ 23.237,28	9,60	