

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NOS BAIRROS DO CURUÇAMBÁ E ÁGUAS LINDAS (LOTE 01), NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 014/2021

CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| EMPRESA: | CONSTRUTORA AGRA | | CNPJ: | 03.194.910/0001-40 | |
| MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | PROCESSO Nº | 057/2021 | Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO | CP Nº 3.9.2021.009 PMA.SESAN |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA: | 03/08/2021 | FIM DA VIGÊNCIA: | 02/02/2023 | VALOR DO CONTRATO: | R\$ 14.618.975,18 |

| ADITIVO DE CONTRATO | PRAZO | VALOR |
|---------------------|-------|-------|
| 1º | | R\$ - |
| 2º | | R\$ - |
| 3º | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

| MEDIÇÃO | PERÍODO | VALOR MEDIDO | | VALOR PAGO | SALDO |
|---------|---------|--------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | ACUMULADO | | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.618.975,18 |
| | | | | R\$ - | |
| | | | | R\$ - | |
| | | | | R\$ - | |

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

| | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|
| VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS) | | | R\$ 14.618.975,18 |
| EXECUTADO (R\$) | (%) | SALDO A EXECUTAR (R\$) | (%) |
| R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 14.618.975,18 | 100,00 |