

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA VIÁRIO - PROJETO PAU D'ARCO

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO PREFEITURA Nº: 045/2016

CONVÊNIO Nº: 009/16 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 12/02/2016 FIM 02/11/2019

CONCEDENTE: R\$ 500.000,00 CONVENENTE: R\$ 126.644,10 TOTAL : R\$ 626.644,10

CONTRATO

EMPRESA:	R SOUZA & CIA LTDA - EPP			CNPJ:	15.812.612/0001 - 56	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	019/2016		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP.2016.013.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	01/06/2016	FIM DA VIGÊNCIA:	29/03/2020		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 595.107,11

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	29/07/2017		
2º	29/03/2018		
3º	29/11/2018		
4º	29/03/2019		
5º	29/07/2019		
6º	29/11/2019		
7º	29/03/2020		
8º	29/07/2020		
9º	29/11/2020		
10º	29/07/2021		

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	24/06/16 A 28/06/16	R\$ 37.790,54	R\$ 37.790,54	R\$ 37.790,54	R\$ 557.316,57
2º - Medição	29/06/16 A 22/07/16	R\$ 56.202,07	R\$ 93.992,61	R\$ 56.202,07	R\$ 501.114,50
3º - Medição	23/07/16 A 21/09/16	R\$ 94.149,05	R\$ 188.141,66	R\$ 94.149,05	R\$ 406.965,45
4º - Medição	22/09/16 A 21/12/16	R\$ 218.915,92	R\$ 407.057,58	R\$ 218.915,92	R\$ 188.049,53
5º - Medição	01/01/17 A 31/12/17	R\$ 76.808,32	R\$ 483.865,90	R\$ 76.808,32	R\$ 111.241,21
6º - Medição				R\$ -	
7º - Medição				R\$ -	

PENDÊNCIAS

EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO			R\$	626.644,10
VALOR ATUAL DA OBRA			R\$	595.107,11
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)		(%)
R\$ 483.865,90	81,31	R\$ 111.241,21		18,69