

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA VIÁRIO - PROJETO PARQUE SERTANEJO I

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| ORIGEM DO RECURSO: | TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO | PREFEITURA Nº: | 033/2020 |
| CONVÊNIO Nº: | 012/2016 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: | INÍCIO 12/02/2016 FIM 01/02/2022 |
| CONCEDENTE: | R\$ 350.000,00 | CONVENENTE: | R\$ 59.331,71 TOTAL : R\$ 409.331,71 |

CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| EMPRESA: | FG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | CNPJ: | 14.386.371/0001-68 | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS | PROCESSO Nº: | 081/2020 | Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO | TP.2020.011.PMA.SESAN |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA: | 09/12/2020 | FIM DA VIGÊNCIA: | 09/09/2021 | VALOR DO CONTRATO: | R\$ 683.954,17 |

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

| ADITIVO DE PRAZO | | ADITIVO DE VALOR | |
|------------------|------------|------------------|--|
| 1º | 09/06/2022 | | |
| 2º | | | |
| 3º | | | |
| 4º | | | |
| 6º | | | |

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

| MEDIÇÃO | PERÍODO | VALOR MEDIDO | | VALOR PAGO | SALDO |
|--------------|---------|--------------|-----------|------------|----------------|
| | | | ACUMULADO | | |
| 1º - Medição | | | | R\$ - | R\$ 683.954,17 |
| 2º - Medição | | | | R\$ - | |
| 3º - Medição | | | | R\$ - | |
| 4º - Medição | | | | R\$ - | |
| 5º - Medição | | | | R\$ - | |
| 6º - Medição | | | | R\$ - | |

PENDÊNCIAS

EM ANDAMENTO

| | | | |
|-------------------------|------|------------------------|--------|
| VALOR ATUAL DO CONVÊNIO | R\$ | 409.331,71 | |
| VALOR ATUAL DA OBRA | R\$ | 683.954,17 | |
| EXECUTADO (R\$) | (%) | SALDO A EXECUTAR (R\$) | (%) |
| R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 683.954,17 | 100,00 |