

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ÁGUAS LINDAS

ORIGEM DO RECURSO:	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	PREFEITURA Nº:	046/2016
CONVÊNIO Nº:	073/16	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO 29/06/2016 FIM 15/10/2019
CONCEDENTE:	R\$ 800.000,00	CONVENENTE:	R\$ 421.117,33 TOTAL : R\$ 1.221.117,33

CONTRATO

EMPRESA:	CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA - EPP.		CNPJ:	08.811.324/0001 - 11	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	089/2016	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP.2016.033.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	29/06/2016	FIM DA VIGÊNCIA:	21/07/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.126.720,52

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	28/12/2016		
2º	28/03/2017		
3º	26/06/2017		
4º	24/09/2017		
5º	18/04/2019		
5º	27/10/2019		
6º	27/01/2021		

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	23/06/16 A 30/06/16	R\$ 17.551,51	R\$ 17.551,51	R\$ 17.551,51	R\$ 1.109.169,01
2º - Medição	01/07/16 A 03/11/16	R\$ 54.488,61	R\$ 72.040,12	R\$ 54.488,61	R\$ 1.054.680,40
3º - Medição	27/08/18 A 31/12/18	R\$ 179.788,01	R\$ 251.828,13	R\$ 179.788,01	R\$ 874.892,39
4º - Medição	01/01/19 A 31/03/19	R\$ 46.903,78	R\$ 298.731,91	R\$ 46.903,78	R\$ 827.988,61
5º - Medição	01/04/19 A 30/04/19	R\$ 212.425,17	R\$ 511.157,08	R\$ 212.425,17	R\$ 615.563,44
6º - Medição	01/05/19 A 31/12/19	R\$ 222.563,66	R\$ 733.720,74	R\$ 222.563,66	R\$ 392.999,78
7º - Medição	01/01/20 A 31/03/20	R\$ 25.999,85	R\$ 759.720,59	R\$ 25.999,85	R\$ 366.999,93

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	1.221.117,33
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	1.126.720,52
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 759.720,59	67,43	R\$ 366.999,93	32,57