

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA BACIA NOVA ESPERANÇA 40 HS - ANANINDEUA-PA

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL - SEDOP      PREFEITURA Nº: 026/2020

CONVÊNIO Nº: 006/2020      VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 13/08/2020      FIM 14/08/2021

CONCEDENTE: R\$ 1.000.000,00      CONVENIENTE: R\$ 157.440,08      TOTAL : R\$ 1.157.440,08

**CONTRATO**

<b>EMPRESA:</b>	CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			<b>CNPJ:</b>	83.764.449/0001-53	
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS	<b>PROCESSO Nº:</b>	108/2020	<b>Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO</b>	TP Nº 2020/015.PMA.SESAN	
<b>INÍCIO DA VIGÊNCIA:</b>	03/11/2020	<b>FIM DA VIGÊNCIA:</b>	03/04/2021	<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 1.129.998,41	

**DEMONSTRATIVO DE ADITIVO**

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	20/08/2021		
2º	20/01/2022		
3º			

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	03/11/20 a 17/11/20	R\$ 340.190,70	R\$ 340.190,70	R\$ 340.190,70	R\$ 789.807,71
2º - Medição	18/11/20 a 31/12/20	R\$ 404.193,71	R\$ 744.384,41	R\$ 404.193,71	R\$ 385.614,00
3º - Medição	01/01/21 a 31/01/21	R\$ 380.955,84	R\$ 1.125.340,25	R\$ 380.955,84	R\$ 4.658,16
4º - Medição					

**PENDÊNCIAS**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	1.157.440,08
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	1.129.998,41
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 1.125.340,25	99,59	R\$ 4.658,16	0,41