

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO BAIRRO ÁGUAS LINDAS E SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS CURUÇAMBA E JULIA SEFFER EM ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL - SEDOP      PREFEITURA Nº: 029/2020

CONVÊNIO Nº: 013/2020      VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 13/08/2020 FIM 14/08/2022

CONCEDENTE: R\$ 1.000.000,00      CONVENIENTE: R\$ 519.068,47      TOTAL : R\$ 1.519.068,47

**CONTRATO**

EMPRESA:	FG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			CNPJ:	14.386.371/0001-68	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	107/2020	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2020.016 PMA.SESAN	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	09/11/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	09/04/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.516.332,86	

**DEMONSTRATIVO DE ADITIVO**

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	09/10/2021		
2º	09/04/2022	R\$	199.461,35
3º			

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	09/11/20 A 20/11/20	R\$ 315.251,42	R\$ 315.251,42	R\$ 315.251,42	R\$ 1.201.081,44
2º - Medição	20/11/20 A 04/12/20	R\$ 90.471,61	R\$ 90.471,61	R\$ 90.471,61	R\$ 1.110.609,83
3º - Medição	05/12/20 A 31/12/20	R\$ 471.722,92	R\$ 562.194,53	R\$ 471.722,92	R\$ 638.886,91
4º - Medição	01/01/21 a 30/06/21	R\$ 86.394,76	R\$ 648.589,29	R\$ 86.394,76	R\$ 552.492,15

**PENDÊNCIAS**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO	R\$	1.519.068,47	
VALOR ATUAL DA OBRA	R\$	1.516.332,86	
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 963.840,71	63,56	R\$ 552.492,15	36,44