

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DA PAZ, RUA DA INDÚSTRIA E RUA BOA UNIÃO, DISTRITO INDUSTRIAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO:	ESTADUAL - SEDOP	PREFEITURA Nº:	030/2020
CONVÊNIO Nº:	014/2020	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO 13/08/2020 FIM 16/09/2021
CONCEDENTE:	R\$ 684.082,26	CONVENENTE:	R\$ 120.720,40 TOTAL : R\$ 804.802,66

CONTRATO

EMPRESA:	CABANO ENGENHARIA			CNPJ:	83.764.449/0001-53
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	109/2020	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2020/014.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	16/11/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	16/04/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 785.440,88

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	16/09/2020		
2º	16/02/2022		
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	16/11/20 a 31/12/20	R\$ 157.234,26	R\$ 157.234,26	R\$ 157.234,26	R\$ 628.206,62
2º - Medição	01/01/21 a 28/02/21	R\$ 67.930,67	R\$ 225.164,93	R\$ 67.930,67	R\$ 560.275,95
3º - Medição	01/03/21 a 31/07/21	R\$ 279.413,45	R\$ 504.578,38	R\$ 279.413,45	R\$ 280.862,50
4º - Medição					

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO	R\$ 804.802,66		
VALOR ATUAL DA OBRA	R\$ 785.440,88		
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 504.578,38	64,24	R\$ 280.862,50	35,76