



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NA RUA DAS ROSAS, TRAVESSA JASMIM, RUA DOS CRAVOS, ALAMEDA BOM JARDIM, RUA DOS LÍRIOS E RUA DAS ORQUIDEAS, NO DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL - SEDOP      PREFEITURA Nº: 025/2020  
 CONVÊNIO Nº: 015/2020      VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 13/08/2020 FIM 23/03/2021  
 CONCEDENTE: R\$ 500.000,00      CONVENIENTE: TOTAL : R\$ 598.454,18

**CONTRATO**

EMPRESA:	CABANO ENGENHARIA			CNPJ:	83.764.449/0001-53	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	105/2020	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2020/012.PMA.SESAN	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	23/10/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	23/03/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 584.029,33	

**DEMONSTRATIVO DE ADITIVO**

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	22/08/2021		
2º	22/01/2022		
3º			

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	23/10/20 A 06/11/20	R\$ 176.225,22	R\$ 176.225,22	R\$ 176.225,22	R\$ 407.804,11
2º - Medição					
3º - Medição					
4º - Medição					

**PENDÊNCIAS**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	598.454,18
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	584.029,33
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 176.225,22	30,17	R\$ 407.804,11	69,83