

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA PASSAGEM SÃO MIGUEL, RUA SÉTIMA E RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NA RUA SEXTA, DRENAGEM SUPERFICIAL NA PASSAGEM DAS FLORES E DRENAGEM PROFUNDA NA RUA G, CONJUNTO JADERLÂNDIA, BAIRRO ATALAIA, ANANINDEUA.

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ORIGEM DO RECURSO: | ESTADUAL - SEDOP | PREFEITURA Nº: | 024/2020 |
| CONVÊNIO Nº: | 016/2020 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: | INÍCIO 13/08/2020 FIM 20/08/2021 |
| CONCEDENTE: | R\$ 500.000,00 | CONVENIENTE: | R\$ 91.454,33 TOTAL : R\$ 591.454,33 |

CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| EMPRESA: | CABANO ENGENHARIA | | CNPJ: | 83.764.449/0001-53 | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS | PROCESSO Nº: | 106/2020 | Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO | TP Nº 2020/013-PMA.SESAN |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA: | 20/10/2020 | FIM DA VIGÊNCIA: | 20/03/2021 | VALOR DO CONTRATO: | R\$ 580.112,22 |

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

| ADITIVO DE PRAZO | | ADITIVO DE VALOR | |
|------------------|------------|------------------|--|
| 1º | 20/08/2021 | | |
| 2º | 20/01/2022 | | |
| 3º | | | |

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

| MEDIÇÃO | PERÍODO | VALOR MEDIDO | | VALOR PAGO | SALDO |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | ACUMULADO | | |
| 1º - Medição | 23/10/20 A 06/11/20 | R\$ 175.640,87 | R\$ 175.640,87 | R\$ 175.640,87 | R\$ 404.471,35 |
| 2º - Medição | 07/11/20 A 31/12/20 | R\$ 204.953,38 | R\$ 204.953,38 | R\$ 204.953,38 | R\$ 199.517,97 |
| 3º - Medição | | | | | |
| 4º - Medição | | | | | |

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|------------|
| VALOR ATUAL DO CONVÊNIO | | R\$ | 591.454,33 |
| VALOR ATUAL DA OBRA | | R\$ | 580.112,22 |
| EXECUTADO (R\$) | (%) | SALDO A EXECUTAR (R\$) | (%) |
| R\$ 380.594,25 | 65,61 | R\$ 199.517,97 | 34,39 |