

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS VIAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL - SEDOP PREFEITURA Nº: 011/2021

CONVÊNIO Nº: 006/2021 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 07/05/2021 FIM 27/12/2022

CONCEDENTE: R\$ 29.000.000,00 CONVENIENTE: R\$ 343.363,86 TOTAL : R\$ 29.343.363,86

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA AGRA			CNPJ:	03.194.910/0001-40	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº:	054/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3.2021.006.PMA.SESAN	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	27/07/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	27/12/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 29.343.363,86	

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	01/08/21 A 31/08/21	R\$ 3.929.365,40	R\$ 3.929.365,40	R\$ 3.929.365,40	R\$ 25.413.998,46
2º - Medição					
3º - Medição					
4º - Medição					

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$ 29.343.363,86	
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$ 29.343.363,86	
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 3.929.365,40	13,39	R\$ 25.413.998,46	86,61