

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO:	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA Nº:	013/2018
CONVÊNIO Nº:	1034.908-2016	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO 29/06/2018 FIM 30/10/2019
CONCEDENTE:	R\$ 394.200,00	CONVENENTE:	R\$ 50.800,00 TOTAL : R\$ 445.000,00

CONTRATO

EMPRESA:	SOLARIUM ENGENHARIA		CNPJ:	26.544.797/0001 - 81	
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO Nº:	052/2018	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	PE.2018.001.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	29/06/2018	FIM DA VIGÊNCIA:	29/01/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 445.000,00

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	29/01/2019		
2º	29/01/2020		
3º	29/07/2020		
4º	29/01/2021		
5º	29/07/2021		
6º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	29/06/18 A 03/07/18	R\$ 20.124,77	R\$ 20.124,77	R\$ 20.124,77	R\$ 424.875,23
2º - Medição	01/01/19 A 31/12/19	R\$ 89.916,47	R\$ 110.041,24	R\$ 89.916,47	R\$ 334.958,76
3º - Medição	01/01/20 A 10/08/20	R\$ 102.817,72	R\$ 212.858,96	R\$ 102.817,72	R\$ 232.141,04
4º - Medição	03/10/20 A 31/12/20	R\$ 26.693,83	R\$ 239.552,79	R\$ 26.693,83	R\$ 205.447,21

PENDÊNCIAS

ENCERRADA COM REDUÇÃO DE METAS

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	445.000,00
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	445.000,00
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 239.552,79	53,83	R\$ 205.447,21	46,17