

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUAS DO ICUI, NOVA ESPERANÇA E 28 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA Nº: 001/2020

CONVÊNIO Nº: 257.073-07/2008 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO FIM

CONCEDENTE: R\$ 3.954.600,00 CONVENENTE: R\$ 395.460,00 TOTAL : R\$ 4.350.060,00

CONTRATO

EMPRESA: J.A.DE J. LOBATO COELHO EIRELLI CNPJ: 10.867.643/0001-90

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PROCESSO Nº: Nº 2019.056.PMA.SESAN Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO CP-Nº 2019.003.PMA.SESAN

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/01/2020 FIM DA VIGÊNCIA: 09/10/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.375.247,42

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	09/01/20 A 31/07/20	R\$ 385.388,83	R\$ 385.388,83	R\$ 385.388,83	R\$ 2.989.858,59
2º - Medição	01/08/20 A 31/12/20	R\$ 502.576,44	R\$ 887.965,27	R\$ 502.576,44	R\$ 2.487.282,15
3º - Medição	01/01/21 A 31/05/21	R\$ 1.244.896,68	R\$ 2.132.861,95	R\$ 1.244.896,68	R\$ 1.242.385,47
4º - Medição	31/05/21 A 25/08/21	R\$ 463.465,79	R\$ 2.596.327,74	R\$ 463.465,79	R\$ 778.919,68

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO R\$ 4.350.060,00

VALOR ATUAL DA OBRA R\$ 3.375.247,42

EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 2.596.327,74	76,92	R\$ 778.919,68	23,08