

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA Nº: 013/2020

CONVÊNIO Nº: 1053.114-15/2018 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 11/06/2018 FIM 11/06/2023

CONCEDENTE: CONVENENTE: TOTAL : R\$ 1.263.329,31

CONTRATO

EMPRESA:	R SOUZA & CIA LTDA EPP			CNPJ:	15.812.612/0001 - 56	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	017/2020		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2020.003.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	09/07/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	09/02/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.272.211,68

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	09/09/2021		
2º	09/05/2022		
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	09/07/20 A 14/07/20	R\$ 67.711,13	R\$ 67.711,13	R\$ 67.711,13	R\$ 1.204.500,55
2º - Medição	15/07/20 A 31/07/20	R\$ 74.806,21	R\$ 142.517,34	R\$ 74.806,21	R\$ 1.129.694,34
3º - Medição	01/08/20 A 31/12/20	R\$ 49.737,39	R\$ 192.254,73	R\$ 49.737,39	R\$ 1.079.956,95
4º - Medição	01/01/21 A 31/05/21	R\$ 46.873,57	R\$ 239.128,30	R\$ 46.873,57	R\$ 1.033.083,38

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	1.263.329,31
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	1.272.211,68
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 239.128,30	18,80	R\$ 1.033.083,38	81,20