



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS SETE IRMÃOS E BOM JESUS-DISTRITO INDUSTRIAL

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA Nº: 024/2019

CONVÊNIO Nº: 1018.005-73/2014 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 26/11/2014 FIM 30/05/2016

CONCEDENTE: CONVENENTE: TOTAL : R\$ 874.218,86

CONTRATO

EMPRESA:	JUPE EMPREENDIMENTOS			CNPJ:	08.228.259/0001-04	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	047/2019		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2019.006.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	18/11/2019	FIM DA VIGÊNCIA:	18/06/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$	846.876,57

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	18/11/19 A 10/12/19	R\$ 93.826,43	R\$ 93.826,43	R\$ 93.826,43	R\$ 753.050,14
2º - Medição	01/01/20 A 14/08/20	R\$ 204.321,20	R\$ 298.147,63	R\$ 204.321,20	R\$ 548.728,94
3º - Medição	15/08/20 A 31/12/20	R\$ 401.879,25	R\$ 700.026,88	R\$ 401.879,25	R\$ 146.849,69
4º - Medição	01/01/21 A 30/06/21	R\$ 57.188,60	R\$ 757.215,48	R\$ 57.188,60	R\$ 89.661,09

PENDÊNCIAS

CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	874.218,86
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	846.876,57
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 757.215,48	89,41	R\$ 89.661,09	10,59