



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RESIDENCIAL CARLOS MARIGUELA

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA Nº: 020/2019

CONVÊNIO Nº: 198.521-60/2019 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO FIM

CONCEDENTE: CONVENENTE: TOTAL :

CONTRATO

EMPRESA:	JUPE EMPREENDIMENTOS			CNPJ:	08.228.259/0001-04	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	061/2019		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP 2019.008 SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	08/10/2019	FIM DA VIGÊNCIA:	08/09/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.193.736,54

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	08/09/2021		
2º	08/03/2022		
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	08/10/19 A 31/12/19	R\$ 124.134,63	R\$ 124.134,63	R\$ 124.134,63	R\$ 1.069.601,91
2º - Medição	01/01/20 A 20/08/20	R\$ 136.694,20	R\$ 260.828,83	R\$ 136.694,20	R\$ 932.907,71
3º - Medição	20/08/20 A 30/04/21	R\$ 129.543,62	R\$ 390.372,45	R\$ 129.543,62	R\$ 803.364,09
4º - Medição					

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO			R\$	-
VALOR ATUAL DA OBRA			R\$	1.193.736,54
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)		(%)
R\$ 390.372,45	32,70	R\$ 803.364,09		67,30