

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E CAIXA PRIMÁRIA NAS RUAS N e O, NO BAIRRO DO 40 HORAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,05%	9.521,77	25,00%	2.380,44	25,00%	2.380,44	25,00%	2.380,44	25,00%	2.380,44
2	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	31,86%	99.488,44			30,00%	29.846,53	40,00%	39.795,38	30,00%	29.846,53
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	16,12%	50.333,92			20,00%	10.066,78	50,00%	25.166,96	30,00%	15.100,18
4	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	46,35%	144.722,76			20,00%	28.944,55	50,00%	72.361,38	30,00%	43.416,83
5	LIMPEZA FINAL	2,61%	8.152,56					50,00%	4.076,28	50,00%	4.076,28
TOTAL	SIMPLES	100,00%	312.219,45	0,76%	2.380,44	22,82%	71.238,30	46,05%	143.780,44	30,37%	94.820,26
	ACUMULADO			0,76%	2.380,44	23,58%	73.618,74	69,63%	217.399,18	100,00%	312.219,45