



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**  
**COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais						
UBS DEUS É AMOR		SINAPI - 07/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará	26,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.						
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 80.114,80	100,00% 80.114,80							
2	Fundação/Estrutura	100,00% 571.123,01	50,00% 285.561,51	50,00% 285.561,51						
3	Tratamentos	100,00% 16.312,32		30,00% 4.893,70	70,00% 11.418,62					
4	Paredes e painéis	100,00% 102.112,64			30,00% 30.633,79	30,00% 30.633,79	40,00% 40.845,06			
5	Cobertura	100,00% 129.234,55				40,00% 51.693,82	40,00% 51.693,82	20,00% 25.846,91		
6	Pisos	100,00% 98.773,02				40,00% 39.509,21	40,00% 39.509,21	20,00% 19.754,60		
7	Revestimentos	100,00% 183.485,44						70,00% 128.439,81	30,00% 55.045,63	

8	Esquadrias	100,00% 142.208,13						50,00% 71.104,07	50,00% 71.104,07	
9	Forro	100,00% 42.063,09						50,00% 21.031,55	50,00% 21.031,55	
10	Pintura	100,00% 38.871,05					40,00% 15.548,42	20,00% 7.774,21	20,00% 7.774,21	20,00% 7.774,21
11	Instalações elétricas e lógica	100,00% 82.950,56				40,00% 33.180,22	20,00% 16.590,11	20,00% 16.590,11	20,00% 16.590,11	
12	Instalação redes de gases	100,00% 1.927,42							100,00% 1.927,42	
13	Instalação hidrossanitária	100,00% 81.246,07					30,00% 24.373,82	30,00% 24.373,82	40,00% 32.498,43	
14	Combate a incêndio	100,00% 4.256,08							90,00% 3.830,47	10,00% 425,61
15	Diversos	100,00% 15.216,83					50,00% 7.608,42	50,00% 7.608,42		
16	limpeza da obra	100,00% 4.779,13								100,00% 4.779,13
<b>Porcentagem</b>			<b>22,93%</b>	<b>18,21%</b>	<b>2,64%</b>	<b>9,72%</b>	<b>12,3%</b>	<b>20,23%</b>	<b>13,16%</b>	<b>0,81%</b>
<b>Custo</b>			<b>365.676,31</b>	<b>290.455,20</b>	<b>42.052,42</b>	<b>155.017,04</b>	<b>196.168,85</b>	<b>322.523,49</b>	<b>209.801,88</b>	<b>12.978,95</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>22,93%</b>	<b>41,15%</b>	<b>43,78%</b>	<b>53,5%</b>	<b>65,8%</b>	<b>86,03%</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>365.676,30</b>	<b>656.131,50</b>	<b>698.183,92</b>	<b>853.200,96</b>	<b>1.049.369,81</b>	<b>1.371.893,30</b>	<b>1.581.695,19</b>	<b>1.594.674,14</b>

FÁBIO FURTADO  
Outros