

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 39.884,23	100,00% 39.884,23			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 13.978,79		100,00% 13.978,79		
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 131.479,31		50,00% 65.739,66	50,00% 65.739,66	
4	PINTURA	100,00% 10.522,89				100,00% 10.522,89
5	PAISAGISMO	100,00% 20.360,98			100,00% 20.360,98	
6	EQUIPAMENTOS	100,00% 70.407,69				100,00% 70.407,69
7	QUIOSQUE	100,00% 6.732,37		60,00% 4.039,42	30,00% 2.019,71	10,00% 673,24
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 6.483,10				100,00% 6.483,10
Porcentagem			13,3%	27,93%	29,39%	29,38%
Custo			39.884,23	83.757,87	88.120,35	88.086,92
Porcentagem Acumulado			13,3%	41,23%	70,62%	100,0%
Custo Acumulado			39.884,23	123.642,09	211.762,44	299.849,36