

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 37.803,61	100,00% 37.803,61												
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 134.795,54	50,00% 67.397,77	50,00% 67.397,77											
3	IMPLEMENTAÇÃO DA ORLA	100,00% 392.268,92		25,00% 98.067,23	25,00% 98.067,23	25,00% 98.067,23	25,00% 98.067,23								
4	PÓRTICO	100,00% 461.803,34				50,00% 230.901,67	50,00% 230.901,67								
5	QUIOSQUES	100,00% 735.008,11						35,00% 257.252,84	35,00% 257.252,84	30,00% 220.502,43					
6	ESPAÇO LÚDICO	100,00% 276.243,61					30,00% 82.873,08	35,00% 96.685,26	35,00% 96.685,26						
7	FUTEMESA	100,00% 129.166,77						50,00% 64.583,39	50,00% 64.583,39						
8	ESPAÇO MULTIUSO	100,00% 717.213,29							50,00% 358.606,65	50,00% 358.606,65					
9	DECK	100,00% 895.233,75								25,00% 223.808,44	25,00% 223.808,44	25,00% 223.808,44	25,00% 223.808,44		
10	PIÉR MIRANTE	100,00% 1.408.317,04										25,00% 352.079,26	25,00% 352.079,26	25,00% 352.079,26	25,00% 352.079,26
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 22.435,76													100,00% 22.435,76
Porcentagem			2,02%	3,18%	1,88%	11,25%	12,84%	7,33%	9,98%	11,18%	4,3%	11,05%	11,05%	6,76%	7,19%
Custo			R\$ 105.201,38	R\$ 165.465,00	R\$ 98.067,23	R\$ 586.221,74	R\$ 669.094,82	R\$ 381.771,08	R\$ 519.875,29	R\$ 582.415,08	R\$ 223.808,44	R\$ 575.887,70	R\$ 575.887,70	R\$ 352.079,26	R\$ 374.515,02
Porcentagem Acumulado			2,02%	5,19%	7,08%	18,33%	31,17%	38,5%	48,48%	59,65%	63,95%	75,0%	86,05%	92,81%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 105.201,38	R\$ 270.666,38	R\$ 368.733,61	R\$ 954.955,34	R\$ 1.624.050,17	R\$ 2.005.821,25	R\$ 2.525.696,54	R\$ 3.108.111,62	R\$ 3.331.920,06	R\$ 3.907.807,76	R\$ 4.483.695,46	R\$ 4.835.774,72	R\$ 5.210.289,74