

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 726.436,17	40,00% 290.574,47	15,00% 108.965,43	15,00% 108.965,43	15,00% 108.965,43	15,00% 108.965,43					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 188.296,78	80,00% 150.637,42	20,00% 37.659,36								
3	COBERTURA	100,00% 1.141.082,53	10,00% 114.108,25	20,00% 228.216,51	20,00% 228.216,51	50,00% 570.541,27						
4	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTO	100,00% 291.744,09	15,00% 43.761,61	35,00% 102.110,43	35,00% 102.110,43	15,00% 43.761,61						
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 882.755,22	20,00% 176.551,04	30,00% 264.826,57	30,00% 264.826,57	20,00% 176.551,04						
6	ESQUADRIA	100,00% 563.626,69				70,00% 401.226,85	30,00% 162.399,84					
7	FORRO	100,00% 34.721,07					100,00% 34.721,07					
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 1.384.000,71	10,00% 138.400,07	20,00% 276.800,14	30,00% 415.200,21	30,00% 415.200,21	10,00% 138.400,07					
9	HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM	100,00% 885.863,52	10,00% 88.586,35	20,00% 177.172,70	20,00% 177.172,70	30,00% 265.759,06	20,00% 177.172,70					
10	INCÊNDIO	100,00% 19.150,91					100,00% 19.150,91					
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 71.238,28					100,00% 71.238,28					
12	PINTURA	100,00% 132.717,41			30,00% 39.815,22	30,00% 39.815,22	40,00% 53.086,96					
13	DIVERSOS	100,00% 411.100,61				60,00% 246.660,37	40,00% 164.440,24					
14	EXTERNO	100,00% 200.758,08						25,00% 50.189,52	25,00% 50.189,52	25,00% 50.189,52	25,00% 50.189,52	
15	FACHADA	100,00% 270.712,16								35,00% 94.749,26	35,00% 94.749,26	30,00% 81.213,65
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL	100,00% 38.854,76					100,00% 38.854,76					
17	PONTO DE MOTOTAXI	100,00% 41.976,90									100,00% 41.976,90	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.046,30					100,00% 9.046,30					
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.360,82										100,00% 2.360,82
Porcentagem			10,72%	14,38%	18,31%	33,10%	16,42%	0,69%	0,69%	1,99%	2,56%	1,15%
Custo			R\$ 782.306,57	R\$ 1.049.126,79	R\$ 1.336.307,07	R\$ 2.415.105,41	R\$ 1.197.789,21	R\$ 50.189,52	R\$ 50.189,52	R\$ 144.938,78	R\$ 186.915,68	R\$ 83.574,47
Porcentagem Acumulado			10,72%	25,10%	43,41%	76,51%	92,93%	93,62%	94,31%	96,29%	98,85%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 782.306,56	R\$ 1.831.433,35	R\$ 3.167.740,42	R\$ 5.582.845,83	R\$ 6.780.635,04	R\$ 6.830.824,56	R\$ 6.881.014,08	R\$ 7.025.952,86	R\$ 7.212.868,54	R\$ 7.296.443,02