

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E CALÇADA RUA BOM FUTURO, E DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA E TERRAPLENAGEM NA PASSAGEM ALVORADA NO BAIRRO ATALAIA, E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NAS PASSARELAS DE 2, 3, 4, 5, 6,e 7 (CONJUNTO XAPURI), NO BAIRRO COQUEIRO - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,64%	14.830,61	50,00%	7.415,31	50,00%	7.415,31	0,00%		0,00%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16,63%	67.764,93	25,00%	16.941,23	25,00%	16.941,23	50,00%	33.882,47	0,00%	
3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	58,92%	240.059,86	25,00%	60.014,97	25,00%	60.014,97	25,00%	60.014,97	25,00%	60.014,97
4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA	9,05%	36.854,82	30,00%	11.056,45	30,00%	11.056,45	20,00%	7.370,96	20,00%	7.370,96
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1,53%	6.242,52	0,00%		20,00%		60,00%	3.745,51	40,00%	2.497,01
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	2,45%	9.971,12	0,00%		20,00%		60,00%	5.982,67	40,00%	3.988,45
7	LIMPEZA FINAL	7,79%	31.731,29	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	31.731,29
TOTAL	SIMPLES	100,00%	407.455,15	23,42%	95.427,96	23,42%	95.427,96	27,24%	110.996,58	25,92%	105.602,68
	ACUMULADO			23,42%	95.427,96	46,84%	190.855,92	74,08%	301.852,50	100,00%	407.455,15