

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**MICROPROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**  
 SEDE DO MUNICÍPIO

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Global

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	MESES-2023/2024											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS PREL	4,88%	36.370,31	60,00%	21.822,19									20,00%	7.274,06
2	CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA	23,85%	177.848,12	18,00%	32.012,66	16,00%	28.455,70	16,00%	28.455,70	16,00%	28.455,70	16,00%	28.455,70	18,00%	32.012,66
4	CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR) P1	14,48%	107.975,42	20,00%	21.595,08	20,00%	21.595,08	20,00%	21.595,08	20,00%	21.595,08	20,00%	21.595,08		
5	ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE	3,93%	29.338,97											40,00%	11.735,59
6	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	0,17%	1.265,77												
7	TRATAMENTO	0,37%	2.781,53												
8	RESERVATÓRIO ELEVADO 50m³	21,92%	163.495,48												
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14,22%	106.047,13												
10	LIGAÇÕES DOMICILIARES	9,79%	73.032,16												
11	SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO	6,39%	47.670,21												
TOTAL	SIMPLES	100,00%	745.825,10	10,11%	75.429,93	6,71%	50.050,78	6,71%	50.050,78	6,71%	50.050,78	6,71%	50.050,78	6,84%	51.022,31
	ACUMULADO			10,11%	75.429,93	16,82%	125.480,71	23,54%	175.531,49	30,25%	225.582,27	36,96%	275.633,05	43,80%	326.655,36

<b>VI - Valor do Investimento</b>	<b>100,00%</b>	<b>745.825,10</b>	<b>75.429,93</b>	<b>50.050,78</b>	<b>50.050,78</b>	<b>50.050,78</b>	<b>50.050,78</b>	<b>50.050,78</b>	<b>51.022,31</b>
<b>VF - Valor do Financiamento</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CP - Contrapartida</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor do Departamento de Obras

Eng. Sanitarista e Ambiental  
 CREA/PA: 150.115.587-3

Pag. 01/02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**MICROPROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**  
 SEDE DO MUNICÍPIO

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	7		8		9		10		11		12	
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS PREL	4,88%	36.370,31											20,00%	7.274,06
2	CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA	23,85%	177.848,12												
4	CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR) P1	14,48%	107.975,42												
5	ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE	3,93%	29.338,97	30,00%	8.801,69	30,00%	8.801,69								
6	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	0,17%	1.265,77					50,00%	632,89	50,00%	632,89				
7	TRATAMENTO	0,37%	2.781,53									50,00%	1.390,77	50,00%	1.390,77
8	RESERVATÓRIO ELEVADO 50m³	21,92%	163.495,48	20,00%	32.699,10	20,00%	32.699,10	20,00%	32.699,10	20,00%	32.699,10	20,00%	32.699,10		
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14,22%	106.047,13	25,00%	26.511,78	25,00%	26.511,78	25,00%	26.511,78	25,00%	26.511,78				
10	LIGAÇÕES DOMICILIARES	9,79%	73.032,16					25,00%	18.258,04	25,00%	18.258,04	25,00%	18.258,04	25,00%	18.258,04
11	SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO	6,39%	47.670,21			20,00%	9.534,04	20,00%	9.534,04	20,00%	9.534,04	20,00%	9.534,04	20,00%	9.534,04
TOTAL	<b>SIMPLES</b>	100,00%	745.825,10	9,12%	68.012,57	10,40%	77.546,61	11,75%	87.635,85	11,75%	87.635,85	8,30%	61.881,94	4,89%	36.456,91
	<b>ACUMULADO</b>			52,92%	394.667,93	63,31%	472.214,54	75,06%	559.850,39	86,81%	647.486,24	95,11%	709.368,18	100,00%	745.825,09

<b>VI - Valor do Investimento</b>	<b>100,00%</b>	<b>745.825,10</b>	<b>68.012,57</b>	<b>77.546,61</b>	<b>87.635,85</b>	<b>87.635,85</b>	<b>61.881,94</b>	<b>36.456,91</b>
<b>VF - Valor do Financiamento</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>						
<b>CP - Contrapartida</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>						

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_