



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Objeto:	Reforma e Ampliação do Mercado do Aurá	BDI:	22,47%
Data base do orçamento:	SINAPI (12/2022) - NÃO DESONERADO // SEDOP (05/2022) // ORSE (09/2022) // SBC (04/2018) // IOPEs (04/2022) // SIURB (01/2022)	Emissão:	6/2/2023
Prazo para execução:	08 meses		

Item	Descrição	R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.885,80	100% R\$ 3.885,80							
2	REMANEJAMENTO DOS FEIRANTES - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO ESTACIONAMENTO DA FEIRA	R\$ 100.183,08	100% R\$ 100.183,08							
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 14.481,13		50% R\$ 7.240,57	50% R\$ 7.240,57					
4	FUNDAÇÃO	R\$ 39.922,20		100% R\$ 39.922,20						
5	ESTRUTURA	R\$ 49.628,38		50% R\$ 24.814,19	50% R\$ 24.814,19					
6	PAREDES E PAINÉS	R\$ 187.759,54			15% R\$ 28.163,93			40% R\$ 75.103,82	25% R\$ 46.939,89	20% R\$ 37.551,91
7	REVESTIMENTOS	R\$ 69.882,33					50% R\$ 34.941,17	50% R\$ 34.941,17		
8	PISO	R\$ 130.908,74				20% R\$ 26.181,75	80% R\$ 104.726,99			
9	COBERTURA	R\$ 281.039,74		30% R\$ 84.311,92	40% R\$ 112.415,90	30% R\$ 84.311,92				
10	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 74.075,05				50% R\$ 37.037,53	50% R\$ 37.037,53			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.392,23			20% R\$ 33.078,45	30% R\$ 49.617,67	50% R\$ 82.696,12			
12	ESQUADRIAS	R\$ 137.352,47				20% R\$ 27.470,49	30% R\$ 41.205,74	50% R\$ 68.676,24		
13	PINTURA	R\$ 143.061,32							50% R\$ 71.530,66	50% R\$ 71.530,66
14	GRANITOS/MÁRMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 146.977,14						50% R\$ 73.488,57	50% R\$ 73.488,57	
15	PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO	R\$ 88.755,90						40% R\$ 35.502,36	40% R\$ 35.502,36	20% R\$ 17.751,18
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.809,97								100% R\$ 6.809,97
DESEMBOLSO MENSAL			6% R\$ 104.068,88	10% R\$ 156.288,88	13% R\$ 205.713,03	14% R\$ 224.619,36	18% R\$ 300.607,54	18% R\$ 287.712,15	14% R\$ 227.461,48	8% R\$ 133.643,72
ACUMULADO			6% R\$ 104.068,88	16% R\$ 260.357,76	28% R\$ 466.070,79	42% R\$ 690.690,14	60% R\$ 991.297,68	78% R\$ 1.279.009,83	92% R\$ 1.506.471,30	100% R\$ 1.640.115,02

Responsável Técnico