

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NOS BAIROS CENTRO, DISTRITO E MAGUARI - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI	MESSES													
				1		2		3		4		5		6		7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,14%	34.210,84	15,00%	5.131,63	15,00%	5.131,63	15,00%	5.131,63	15,00%	5.131,63	15,00%	5.131,63	15,00%	5.131,63	10,00%	3.421,08
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	1,00%	29.931,15			30,00%	8.979,35			30,00%	8.979,35	20,00%	5.986,23	20,00%	5.986,23		
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	18,03%	540.825,16									25,00%	135.206,29	25,00%	135.206,29	50,00%	270.412,58
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	34,67%	1.039.787,00	30,00%	311.936,10	30,00%	311.936,10	20,00%	207.957,40	20,00%	207.957,40						
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	15,71%	471.104,09			20,00%	94.220,82	20,00%	94.220,82	20,00%	94.220,82	20,00%	94.220,82	20,00%	94.220,82		
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	25,60%	767.734,38			20,00%	153.546,88	20,00%	153.546,88	20,00%	153.546,88	20,00%	153.546,88	20,00%	153.546,88		
7	LIMPEZA FINAL	3,86%	115.748,65													100,00%	115.748,65
TOTAL	SIMPLES			10,57%	317.067,73	19,13%	573.814,78	15,66%	469.836,08	15,56%	466.842,96	68,68%	394.091,85	67,64%	388.105,62	82,92%	389.582,29
	ACUMULADO	100,00%	2.999.341,27	10,57%	317.067,73	29,70%	890.882,51	45,37%	1.360.718,59	60,93%	1.827.561,55	74,07%	2.221.653,40	87,01%	2.609.759,02	100,00%	2.999.341,27

*Limá Sales Souza*  
CREA/PA Nº 9.783-D