

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA PASS. VITA MAUÉS, PASS. 10 DE JUNHO, PASS. 11 DE JUNHO, ALAM. BOA ESPERANÇA, PASS. GETÚLIO VARGAS E PASS. SEM NOME E DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. BRASIL - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,84%	23.224,59	25,00%	5.806,15	25,00%	5.806,15	25,00%	5.806,15	25,00%	5.806,15
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,12%	950,27	50,00%	475,14	50,00%	475,14				
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	5,27%	43.052,10	50,00%	21.526,05	50,00%	21.526,05				
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	2,11%	17.234,61	100,00%	17.234,61						
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	16,56%	135.370,66	25,00%	33.842,67	25,00%	33.842,67	25,00%	33.842,67	25,00%	33.842,67
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	72,39%	591.748,38	25,00%	147.937,10	25,00%	147.937,10	25,00%	147.937,10	25,00%	147.937,10
7	LIMPEZA FINAL	0,72%	5.880,05					50,00%	2.940,03	50,00%	2.940,03
TOTAL	SIMPLES	100,00%	817.460,66	27,75%	226.821,72	25,64%	209.587,11	23,31%	190.525,95	23,31%	190.525,95
	ACUMULADO			27,75%	226.821,72	53,39%	436.408,83	76,69%	626.934,78	100,00%	817.460,66