

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ATALAIA (JADERLÂNDIA II)

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRAS	DESCRIÇÃO DAS METAS	MESES						PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)
		PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO		
	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>41.195,48</b>	<b>15.448,31</b>	<b>15.448,31</b>	<b>10.298,87</b>	<b>10.298,87</b>	<b>10.298,87</b>		
	SIMPLES (%)	40,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	5,35	102.988,70
	ACUMULADOS (%)	40,00	55,00	70,00	80,00	90,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)	41.195,48	56.643,79	72.092,10	82.390,97	92.689,84	102.988,71		
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>1.942,62</b>	<b>7.770,49</b>	<b>5.827,87</b>	<b>9.713,11</b>	<b>9.713,11</b>	<b>3.885,25</b>		
	SIMPLES (%)	5,00	20,00	15,00	25,00	25,00	10,00	2,02	38.852,45
	ACUMULADOS (%)	5,00	25,00	40,00	65,00	90,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)	1.942,62	9.713,11	15.540,98	25.254,09	34.967,20	38.852,45		
	<b>MOVIMENTO DE TERRA DE GALERIAS/MOVIMENTO DE TERRA DOS PVS/ DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		<b>89.748,72</b>	<b>89.748,72</b>	<b>149.581,21</b>	<b>149.581,21</b>	<b>119.664,97</b>		
	SIMPLES (%)		15,00	15,00	25,00	25,00	20,00	31,11	598.324,83
	ACUMULADOS (%)		15,00	30,00	55,00	80,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)		89.748,72	179.497,44	329.078,65	478.659,86	598.324,83		
	<b>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA/ BOCA DE LOBO DUPLA/PV DE CARGA</b>		<b>81.008,14</b>	<b>81.008,14</b>	<b>162.016,27</b>	<b>162.016,27</b>	<b>54.005,42</b>		
	SIMPLES (%)		15,00	15,00	30,00	30,00	10,00	28,08	540.054,24
	ACUMULADOS (%)		15,00	30,00	60,00	90,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)		81.008,14	162.016,28	324.032,55	486.048,82	540.054,24		
	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>31.759,96</b>	<b>63.519,91</b>	<b>95.279,87</b>	<b>190.559,74</b>	<b>190.559,74</b>	<b>63.519,91</b>		
	SIMPLES (%)	5,00	10,00	15,00	30,00	30,00	10,00	33,03	635.199,13
	ACUMULADOS (%)	5,00	15,00	30,00	60,00	90,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)	31.759,96	95.279,87	190.559,74	381.119,48	571.679,22	635.199,13		
	<b>LIMPEZA GERAL NO FINAL DA OBRA</b>		<b>1.171,99</b>	<b>1.171,99</b>	<b>1.953,31</b>	<b>1.953,31</b>	<b>1.562,65</b>		
	SIMPLES (%)		15,00	15,00	25,00	25,00	20,00	0,41	7.813,25
	ACUMULADOS (%)		15,00	30,00	55,00	80,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)		1.171,99	2.343,98	4.297,29	6.250,60	7.813,25		
VALORES (R\$)	SIMPLES NO MÊS	74.898,06	258.667,56	288.484,90	524.122,51	524.122,51	252.937,07	100,0	1.923.232,60
	<b>ACUMULADOS</b>	<b>74.898,06</b>	<b>333.565,62</b>	<b>622.050,52</b>	<b>1.146.173,03</b>	<b>1.670.295,54</b>	<b>1.923.232,61</b>		
PERCENTUAL %	SIMPLES	3,89	13,45	15,00	27,25	27,25	13,15		
	ACUMULADOS	3,89	17,34	32,34	59,59	86,84	100,0		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.923.232,60</b>