



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA -SESAN

LOCAL: CIDADE NOVA II, TV WE 17 - ANANINDEUA - PA

DATA DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 45.351,02 | 100,00% 47.626,10 | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 54.371,69 | 80,00% 43.153,29 | 20,00% 10.788,32 | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 11.271,87 | 40,00% 4.508,75 | 30,00% 3.381,56 | 30,00% 3.381,56 | | | |
| 4 | REFORMA (TÉRREO) | 100,00% 783.948,04 | | 25,00% 193.406,30 | 25,00% 193.406,30 | 50,00% 386.812,60 | | |
| 5 | PAVIMENTO SUPERIOR | 100,00% 1.298.092,99 | | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82 | |
| 6 | COBERTURA | 86,00% 340.619,96 | | | | 15,00% 47.493,37 | 35,00% 110.817,87 | 50,00% 158.311,25 |
| 7 | FACHADA | 100,00% 28.769,05 | | | | | | 100,00% 49.239,65 |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 11.596,00 | | | | | | 100,00% 13.142,02 |
| Porcentagem | | | 3,73% | 20,74% | 20,31% | 29,62% | 16,94% | 8,65% |
| Custo | | | 95.288,14 | 529.144,00 | 518.355,68 | 755.873,79 | 432.385,69 | 220.692,92 |
| Porcentagem Acumulado | | | 3,73% | 24,47% | 44,78% | 74,41% | 91,35% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 95.288,13 | 624.432,13 | 1.142.787,81 | 1.898.661,60 | 2.331.047,29 | 2.551.740,21 |