

Obra	Bancos	B.D.I.	Emprego Social
CONSTRUÇÃO DA UBS GRAJAU	SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará ORSE - 04/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará	26,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

item	descrição	total por etapa	Cronograma Físico e Financeiro																	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.972,05	100%	100%																
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 263.103,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 63.383,06		100%																
4	FUNDAÇÕES	R\$ 45.335,75		100%																
5	ESTRUTURA	R\$ 90.532,31			50%	50%														
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 126.465,41						50%	50%											
7	COBERTURA	R\$ 98.620,05									100%									
8	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 31.105,53						50%	50%											
9	ESQUADRIAS	R\$ 157.370,87									50%	25%	25%							
10	FERRAGENS	R\$ 5.314,95																		100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 156.434,49							25%	25%	25%	25%								25%
12	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 17.883,66																		100%
13	PISOS	R\$ 124.622,66					80%					20%								
14	FORRO	R\$ 36.201,83																		50%
15	PINTURAS	R\$ 23.760,96																		100%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 107.157,49									25%	25%	25%	25%						25%
17	REDE LÓGICA	R\$ 14.157,15											50%							
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 98.351,48				25%	25%	25%	25%											
19	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.493,13											100%							
20	DIVERSOS	R\$ 10.482,12																		50%
21	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.830,35																		100%
Porcentagem			5,31%	8,82%	4,67%	12,79%	8,47%	11,02%	19,30%	10,68%	12,09%	6,86%								
Custo		R\$ 81.282,35	R\$ 135.029,11	R\$ 71.576,46	R\$ 195.862,45	R\$ 129.683,64	R\$ 168.792,26	R\$ 295.594,78	R\$ 163.554,12	R\$ 185.170,17	R\$ 105.032,96									
Porcentagem Acumulado		5,31%	14,12%	18,80%	31,59%	40,05%	51,07%	70,37%	81,05%	93,14%	100,00%									
Custo Acumulado		R\$ 81.282,35	R\$ 216.311,46	R\$ 287.887,92	R\$ 483.750,37	R\$ 613.434,01	R\$ 782.226,27	R\$ 1.077.821,05	R\$ 1.241.375,17	R\$ 1.426.545,34	R\$ 1.531.578,30									