

Sesau 2024
CNPJ:



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PEDREIRINHA II, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA.

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Pará
SBC - 02/2024 - Pará
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00% 89.681,20	100,00% 89.681,20							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:	100,00% 51.204,00	15,00% 7.680,60	15,00% 7.680,60	15,00% 7.680,60	15,00% 7.680,60	10,00% 5.120,40	10,00% 5.120,40	10,00% 5.120,40	10,00% 5.120,40
3	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00% 19.603,60	50,00% 9.801,80	50,00% 9.801,80						
4	FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS:	100,00% 541.550,55		80,00% 433.240,44	20,00% 108.310,11					
5	PAREDES E PAINÉIS:	100,00% 154.353,17			60,00% 92.611,90	40,00% 61.741,27				
6	COBERTURA:	100,00% 153.626,88			20,00% 30.725,38	80,00% 122.901,50				
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00% 38.038,28				100,00% 38.038,28				
8	ESQUADRIAS:	100,00% 163.293,31			40,00% 65.317,32	60,00% 97.975,99				
9	FERRAGENS:	100,00% 4.157,81					100,00% 4.157,81			
10	REVESTIMENTOS:	100,00% 227.140,96					40,00% 90.856,38	40,00% 90.856,38	20,00% 45.428,19	
11	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00% 2.803,87				40,00% 1.121,55	30,00% 841,16	30,00% 841,16		
12	PISOS:	100,00% 199.125,90					100,00% 199.125,90			
13	FORROS:	100,00% 70.886,95				20,00% 14.177,39	80,00% 56.709,56			
14	PINTURAS:	100,00% 107.934,85				40,00% 43.173,94	20,00% 21.586,97	20,00% 21.586,97	20,00% 21.586,97	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	100,00% 90.182,87				20,00% 18.036,57	20,00% 18.036,57	20,00% 18.036,57	40,00% 36.073,15	
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00% 15.966,72							100,00% 15.966,72	
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:	100,00% 20.273,07							100,00% 20.273,07	
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00% 67.740,16			20,00% 13.548,03	20,00% 13.548,03	20,00% 13.548,03	20,00% 13.548,03	20,00% 13.548,03	
19	COMBATE A INCÊNDIO:	100,00% 7.987,65								100,00% 7.987,65
20	INSTAÇÕES ESPECIAIS:	100,00% 38.682,66			50,00% 19.341,33	50,00% 19.341,33				
21	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00% 63.378,05						50,00% 31.689,03	50,00% 31.689,03	
22	DIVERSOS:	100,00% 130.412,88					40,00% 52.165,15	30,00% 39.123,86	30,00% 39.123,86	
23	LIMPEZA FINAL:	100,00% 25.703,00								100,00% 25.703,00
Porcentagem			4,69%	19,74%	14,78%	19,17%	20,24%	9,67%	10,02%	1,7%
Custo			107.163,60	450.722,84	337.534,67	437.736,45	462.147,94	220.802,41	228.809,42	38.811,05
Porcentagem Acumulado			4,69%	24,43%	39,21%	58,38%	78,61%	88,28%	98,3%	100,0%
Custo Acumulado			107.163,60	557.886,44	895.421,11	1.333.157,56	1.795.305,50	2.016.107,91	2.244.917,34	2.283.728,39

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU