

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1  
 Unidade Federativa:  
 Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.338.954,48		100,00%									
				R\$ 1.338.954,48									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	69.504,77	15%	85%									
				R\$ 10.425,72	R\$ 59.079,05								
3	FUNDAÇÕES	360.852,77		70%	30%								
				R\$ 252.596,94	R\$ 108.255,83								
4	SUPERESTRUTURA	258.620,31		10%	70%		20%						
				R\$ 25.862,03	R\$ 181.034,22	R\$ 51.724,06							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	194.865,80		15%	40%	45%							
				R\$ 29.229,87	R\$ 77.946,32	R\$ 87.689,61							
6	ESQUADRIAS	351.252,90				10%	40%	30%	20%				
						R\$ 35.125,29	R\$ 140.501,16	R\$ 105.375,87	R\$ 70.250,58				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	816.617,38		25%	35%	25%	15%						
					R\$ 204.154,35	R\$ 285.816,08	R\$ 204.154,35	R\$ 122.492,61					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	49.741,94		100%									
				49.741,94									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	575.822,62				15%	20%	20%	20%	20%	5%		
						R\$ 86.373,39	R\$ 115.164,52	R\$ 115.164,52	R\$ 115.164,52	R\$ 115.164,52	R\$ 28.791,13		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	384.234,59				15%	15%	25%	20%	25%			
						R\$ 57.635,19	R\$ 57.635,19	R\$ 96.058,65	R\$ 76.846,92	R\$ 96.058,65			
11	PINTURA	196.852,57							25%	40%	5%		
									R\$ 59.055,77	R\$ 49.213,14	R\$ 78.741,03	R\$ 9.842,63	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	61.813,29				10%	20%	30%	10%	10%			
						6.181,33	12.362,66	18.543,99	12.362,66	6.181,33	6.181,33		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	34.225,01				20%	20%	30%	25%	5%			
						R\$ 6.845,00	R\$ 6.845,00	R\$ 10.267,50	R\$ 8.556,25	R\$ 1.711,25			
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	112.328,71				20%	20%	20%	20%				
						R\$ 22.465,74	R\$ 22.465,74	R\$ 22.465,74	R\$ 22.465,74				
15	LOUÇAS E METAIS	92.561,31						10%	20%	30%	40%		
								R\$ 9.256,13	R\$ 18.512,26	R\$ 27.768,39	R\$ 37.024,52		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	9.066,29				30%	30%		20%	20%			
						R\$ 2.719,89	R\$ 2.719,89			R\$ 1.813,26	R\$ 1.813,26		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	32.964,54				5%	10%	10%	20%	30%	25%		
						R\$ 1.648,23	R\$ 3.296,45	R\$ 3.296,45	R\$ 6.592,91	R\$ 9.889,36	R\$ 8.241,14		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	396.105,87		5%	25%	10%	20%	25%	25%	25%	10%		
						R\$ 19.805,29	R\$ 19.805,29	R\$ 39.610,59	R\$ 79.221,17	R\$ 99.026,47	R\$ 99.026,47	R\$ 39.610,59	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	3.182,13				20%					80%		
							R\$ 636,43				R\$ 2.545,70		
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	55.706,18							20%	30%	30%	20%	
									R\$ 11.141,24	R\$ 16.711,85	R\$ 16.711,85	R\$ 11.141,24	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.683,77											100%
													12.683,77
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	95.940,80		15%	10%				30%	20%	15%	10%	
				R\$ 14.391,12	R\$ 9.594,08				R\$ 28.782,24	R\$ 19.188,16	R\$ 14.391,12	R\$ 9.594,08	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161.630,10		15%	25%					15%	30%	15%	
				R\$ 24.244,52	R\$ 40.407,53					R\$ 24.244,52	R\$ 48.489,03	R\$ 24.244,52	
24	SERVIÇOS FINAIS	5.218,22									40%	60%	
											R\$ 2.087,29	R\$ 3.130,93	
Valores totais		<b>5.670.746,35</b>	<b>0,00%</b>	1.373.624,71	392.336,67	582.010,28	612.315,53	567.900,42	574.234,84	545.788,81	566.532,23	345.755,12	110.247,75