

Obra
CAPS III CONSTRUÇÃO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Pará
SBC - 04/2024 - Pará
SICRO3 - 01/2024 - Pará
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Serviços Preliminaares	100,00%	52,99%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%
		146.310,35	77.528,39	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80	6.252,80
2	Fundação e Estrutura	100,00%	100,00%											
		413.383,21	413.383,21											
3	Paredes e Painéis	100,00%		50,00%	50,00%									
		340.101,91		170.050,96	170.050,96									
4	Cobertura	100,00%		50,00%	50,00%									
		319.608,67		159.804,34	159.804,34									
5	Impermeabilizações / Tratamentos	100,00%			50,00%	50,00%								
		24.856,10			12.428,05	12.428,05								
6	Psios	100,00%					50,00%	50,00%						
		255.889,31					127.944,66	127.944,66						
7	Revestimento	100,00%					50,00%	50,00%						
		280.683,15					140.341,58	140.341,58						
8	Esquadrias	100,00%			50,00%	50,00%								
		300.669,12			150.334,56	150.334,56								
9	Forro	100,00%				80,00%	10,00%	10,00%						
		108.475,37				86.780,30	10.847,54	10.847,54						
10	Pintura	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		164.567,30						41.141,83	41.141,83	41.141,83	41.141,83			
11	Instalações Elétricas e Lógica	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
		123.595,06					24.719,01	24.719,01	24.719,01	24.719,01	12.359,51	12.359,51		
12	Instalação Hidrossanitária	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%			
		133.600,92				13.360,09	13.360,09	13.360,09	13.360,09	40.080,28	40.080,28			
13	Instalações de Ar Condicionado	100,00%				5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%		
		20.956,32				1.047,82	4.191,26	4.191,26	4.191,26	4.191,26	2.095,63	1.047,82		
14	Combate a Incêndio	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		19.306,73						3.861,35	3.861,35	3.861,35	3.861,35	3.861,35		
15	Aparelho, Louças, Mатаis e Acessórios Sanitários	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		114.649,30						22.929,86	22.929,86	22.929,86	22.929,86	22.929,86		
16	Diversos	100,00%											50,00%	50,00%
		5.060,25											2.530,13	2.530,13
17	Limpeza Final	100,00%												100,00%
		8.738,21												8.738,21
Porcentagem			17,66%	12,09%	17,94%	9,72%	11,78%	14,23%	4,19%	5,15%	4,63%	1,67%	0,32%	0,63%
Custo			490.911,60	336.108,09	498.870,70	270.203,61	327.656,93	395.589,97	116.456,20	143.176,38	128.721,24	46.451,33	8.782,92	17.521,13
Porcentagem Acumulado			17,66%	29,74%	47,69%	57,4%	69,19%	83,42%	87,6%	92,75%	97,38%	99,05%	99,37%	100,0%
Custo Acumulado			490.911,60	827.019,69	1.325.890,39	1.596.094,00	1.923.750,93	2.319.340,90	2.435.797,10	2.578.973,48	2.707.694,73	2.754.146,05	2.762.928,98	2.780.451,28