



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL NOS BAIROS DISTRITO INDUSTRIAL, ICUÍ, CURUÇAMBÁ E PAAR - LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 032/2021

CONTRATO

EMPRESA:	CABANO ENGENHARIA		CNPJ:	83.764.449/0001-53	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	066/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3/2021-010-SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	18/10/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	18/11/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 15.664.732,75

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º		R\$ -	
2º		R\$ -	
3º		R\$ -	

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.664.732,75
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$ 15.664.732,75
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.664.732,75	100,00