



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO NO CANTEIRO (WE-19/ WE-20), PASSAGEM A (WE-21/WE-22), PASSAGEM A, B, E, C, (WE-22/WE-23) PASSAGEM B (WE-23/WE-24) E PASSAGEM A E C (WE-24/WE-25), LOCALIZADOS NO BAIRRO CIDADE NOVA I, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO      PREFEITURA Nº: 016/2021

**CONTRATO**

EMPRESA:	CONSTRUTORA PRATA		CNPJ:	08.569.202/0001-60	
MODALIDADE:	CONVITE	PROCESSO Nº	058/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	C.C. 1/2021.022-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	04/10/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	01/02/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 307.862,23

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 307.862,23
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

**SITUAÇÃO**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$ 307.862,23
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 0,00	0,00	R\$ 307.862,23	100,00