

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA


SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTERIAL 5B COM TRAV. WE-83

LOCAL: AVENIDA ARTERIAL 5B ENTRE TRAV. WE 83 E TRAV. SN 24 - CIDADE NOVA VI -

ANANINDEUA - PA

DATA BASE: JAN./2018



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIAS DE SERVIÇOS						TOTAL	
		1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Percentual(%)	100%						100%
		Valor (R\$)	16.298,00						R\$ 16.298,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	50%	50%					100%
		Valor (R\$)	690,00	690,00					R\$ 1.380,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual(%)	50%	50%					100%
		Valor (R\$)	21.712,16	21.712,16					R\$ 43.424,31
4	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)	10%	15%	25%	25%	25%		100%
		Valor (R\$)	11.162,57	16.743,86	27.906,43	27.906,43	27.906,43		R\$ 111.625,71
5	PINTURA	Percentual(%)					50%	50%	100%
		Valor (R\$)					6.342,18	6.342,18	R\$ 12.684,35
6	EQUIPAMENTOS URBANOS	Percentual(%)			25%	25%	25%	25%	100%
		Valor (R\$)			15.126,49	15.126,49	15.126,49	15.126,49	R\$ 60.505,96
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)			25%	25%	25%	25%	100%
		Valor (R\$)			5.247,07	5.247,07	5.247,07	5.247,07	R\$ 20.988,26
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DRENAGEM	Percentual(%)		30%	30%	40%			100%
		Valor (R\$)		2.503,823	2.503,823	3.338,430			R\$ 8.346,08
9	SERVIÇOS FINAIS	Percentual(%)						100%	100%
		Valor (R\$)						5.878,025	R\$ 5.878,03
PERCENTUAL SIMPLES			17,74%	14,82%	18,06%	18,36%	19,43%	11,59%	
PERCENTUAL ACUMULADO			17,74%	32,55%	50,62%	68,98%	88,41%	100,00%	
VALOR TOTAL			49.862,73	41.649,84	50.783,81	51.618,41	54.622,16	32.593,76	
VALOR TOTAL ACUMULADO			49.862,73	91.512,56	142.296,37	193.914,78	248.536,94	281.130,70	R\$ 281.130,70