



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

OBRA: REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
 ENDEREÇO: AV. DOM VICENTE ZICO ESQUINA TRAV. SN-18 - CIDADE NOVA IV
 VERSÃO DA PLANILHA: 09/2017
 REFERÊNCIA: SEDOP - SINAP
 DATA BASE: SEDOP ABRIL/2017 - SINAP JUNHO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA															
				1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês			
				1ª S	2ª S	3ª S	4ª S	5ª S	6ª S	7ª S	8ª S	9ª S	10ª S	11ª S	12ª S	13ª S	14ª S	15ª S	16ª S
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ 5.803,74	100%															
			R\$ 5.803,74																
2	MOVIMENTOS DE TERRA	1,91%	R\$ 9.388,49	100%															
			R\$ 9.388,49																
3	FUNDAÇÕES	10,13%	R\$ 49.775,50	100%															
			R\$ 49.775,50																
4	ESTRUTURA	0,67%	R\$ 3.272,59					100%											
			R\$ 3.272,59													R\$ 0,00			
5	COBERTURA	40,77%	R\$ 200.289,91					50%				50%							
			R\$ 200.289,91													R\$ 100.144,96			
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,98%	R\$ 4.806,53	100%															
			R\$ 4.806,53																
7	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA	5,68%	R\$ 27.899,57													100%			
			R\$ 27.899,57																
8	PISOS	6,57%	R\$ 32.273,73	70%				30%											
			R\$ 32.273,73													R\$ 9.682,12			
9	PINTURAS	6,44%	R\$ 31.619,98													100%			
			R\$ 31.619,98																
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,61%	R\$ 12.821,45													100%			
			R\$ 12.821,45																
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,00%	R\$ 29.483,16													100%			
			R\$ 29.483,16																
12	BANCA DE FEIRANTES	15,90%	R\$ 78.110,50									40%				60%			
			R\$ 78.110,50																
13	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	1,15%	R\$ 5.665,75													100%			
			R\$ 5.665,75																
SIMPLES (VALORES EM REAIS)			R\$ 491.210,88	R\$ 92.365,86				R\$ 113.099,66				R\$ 131.389,16				R\$ 154.356,21			
ACUMULADO (VALORES EM REAIS)			R\$ 491.210,88	R\$ 92.365,86				R\$ 205.465,51				R\$ 336.854,68				R\$ 491.210,88			
SIMPLES (VALORES EM PORCENTAGEM)				18,80%				23,02%				26,75%				31,42%			
ACUMULADO (VALORES EM PORCENTAGEM)		100%		18,80%				41,83%				68,58%				100,00%			