

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PROFUNDA E TERRAPALNAGEM NA PASSAGEM OITO DE MARÇO E SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA NA PASSAGEM SÃO MARCOS E SEM NOME 01, LOCALIZADA NO BAIRRO DO 40 HORAS, SITUADA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 019/2020

CONTRATO

EMPRESA:	W M VILHENA PINTO & CIA LTDA ME		CNPJ:	08.871.507/0001-22	
MODALIDADE:	C. CONVITE			Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	027/2020
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	16/11/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	15/04/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 326.982,44

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	14/08/2021	R\$	-
2º		R\$	-
3º		R\$	-

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	16/11/20 A 31/12/20	R\$ 104.237,81	R\$ 104.237,81	R\$ 104.237,81	R\$ 222.744,63
2º - Medição				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$	326.982,44
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)		(%)
R\$ 104.237,81	31,88	R\$ 222.744,63		68,12