

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO DE ÁGUAS BRANCAS, ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL - SEDOP PREFEITURA Nº: 012/2021

CONVÊNIO Nº: 005/2021 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 22/04/2021 FIM 22/04/2022

CONCEDENTE: R\$ 1.060.000,00 CONVENIENTE: R\$ 296.322,78 TOTAL: R\$ 1.356.322,78

CONTRATO

EMPRESA:	R. SOUZA & CIA LTDA			CNPJ:	15.812.612/0001-56	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	039/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2.2021.003-PMA.SESAN	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	03/08/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	03/01/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.341.085,61

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	03/08/21 A 30/09/21	R\$ 101.486,46	R\$ 101.486,46	R\$ 101.486,46	R\$ 1.239.599,15
2º - Medição					
3º - Medição					
4º - Medição					

PENDÊNCIAS

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO			R\$	1.356.322,78
VALOR ATUAL DA OBRA			R\$	1.341.085,61
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)		(%)
R\$ 101.486,46	7,57	R\$ 1.239.599,15		92,43