



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL , PROFUNDA, TERRAPLANAGEM NA AVENIDA JARDIM DAS AMÉRICAS E NA PASSAGEM MIRANDO SOBRINHO E DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLANAGEM NA RUA GUATEMALA, ALAMEDA HAITI E ALAMEDA ÔNDURAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO LEVILÂNDIA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO      PREFEITURA Nº: 022/2020

**CONTRATO**

EMPRESA:	R SAN DE SOUZA EIRELI		CNPJ:	
MODALIDADE:	C. CONVITE		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	083/2020
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	16/11/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	15/04/2021	VALOR DO CONTRATO: R\$ 309.790,82

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	16/11/20 A 09/12/20	R\$ 93.291,96	R\$ 93.291,96	R\$ 93.291,96	R\$ 216.498,86
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

**SITUAÇÃO**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)		R\$ 309.790,82
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$) (%)
R\$ 93.291,96	30,11	R\$ 216.498,86 69,89