



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PROFUNDA E TERRAPLANAGEM DA TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO (DISTRITO INDUSTRIAL) PASSAGEM CAMPESTRE E ALAMEDA JOÃO PAULO (CENTRO) E RUA JARDIM DA CIDADANIA RUA DA FELICIDADE, RUA DO AMOR, RUA DA PAZ(CURUÇAMBÁ) MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 022/2020

CONTRATO

EMPRESA:	BJ RAMOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		CNPJ:	
MODALIDADE:	C. CONVITE		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	113/2020
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	11/12/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	10/05/2021	VALOR DO CONTRATO: R\$ 319.096,68

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º	08/10/2021	R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	11/12/20 A 21/12/20	R\$ 66.016,44	R\$ 66.016,44	R\$ 66.016,44	R\$ 253.080,24
2º - Medição	21/12/20 A 31/12/20	R\$ 135.742,81	R\$ 201.759,25	R\$ 135.742,81	R\$ 117.337,43
3º - Medição	01/01/21 A 31/03/21	R\$ 74.142,97	R\$ 275.902,22	R\$ 74.142,97	R\$ 43.194,46
				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)	R\$ 319.096,68		
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 275.902,22	86,46	R\$ 43.194,46	13,54