

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADA ATÉ FEVEREIRO/22**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROJETO GUAJARÁ II E NOVA ESPERANÇA

ORIGEM DO RECURSO: TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 009/2020

CONVÊNIO Nº: 015/2016 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: INÍCIO 07/04/2016 FIM 02/06/2022

CONCEDENTE: R\$ 700.000,00 CONVENENTE: R\$ 258.792,93 TOTAL : R\$ 958.792,93

CONTRATO

EMPRESA:	R SOUZA & CIA LTDA - EPP			CNPJ:	15.812.612/0001 - 56	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	082/2019	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	2020.001.PMA.SESAN	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	25/03/2020	FIM DA VIGÊNCIA:	30/09/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.022.290,43

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º			
2º			
3º			
4º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1ª MEDIÇÃO	31/03/20 A 31/07/20	R\$ 474.664,79		R\$ 474.664,79	R\$ 547.625,64
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

PENDÊNCIAS

EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO	R\$	958.792,93	
VALOR ATUAL DA OBRA	R\$	1.022.290,43	
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 474.664,79	46,43	R\$ 547.625,64	53,57