

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, E CALÇADA (PASSEIO), NA RUA SANTO ANDRÉ E PASSAGEM BOM JESUS E DRENAEM SUPERFICIAL NAS ALAMEDAS D,E,F,G,I,J, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO U N A, ANANINDEUA-PA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 004/2021

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA PRATA		CNPJ:	
MODALIDADE:	C. CONVITE		Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	008/2021
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	03/08/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	31/12/2021	VALOR DO CONTRATO: R\$ 315.712,24

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição			R\$ -	R\$ -	R\$ 315.712,24
2º - Medição				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)		R\$ 315.712,24	
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 0,00	0,00	R\$ 315.712,24	100,00