

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO CONJUNTO PARQUE DO ICUÍ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO:	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO	PREFEITURA Nº:	023/2019
CONVÊNIO Nº:	060/16	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO 23/06/2016 FIM 14/12/2021
CONCEDENTE:	R\$ 560.000,00	CONVENIENTE:	R\$ 262.346,51 TOTAL : R\$ 822.346,51

CONTRATO

EMPRESA:	PRO CONSTRUIR		CNPJ:	29.255.048/0001-22	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	046/19	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2019.005 PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	14/11/2019	FIM DA VIGÊNCIA:	18/04/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 956.507,95

DEMONSTRATIVO DE ADITIVO

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	18/04/2021		
2º			
3º			
4º			
5º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	14/11/19 A 10/12/19	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 786.507,95
2º - Medição					
3º - Medição					

PENDÊNCIAS

EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	822.346,51
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	956.507,95
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 170.000,00	17,77	R\$ 786.507,95	82,23