

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS RUAS A, B, C, D, F, G, H, I, E J (CJ EBENEZER), NA RUA GOIABEIRA, ALAMEDA MACIEIRA, RUA SANTO ANTONIO E RUA BRASIL (40 HORAS) E PASSAGEM SANTA CLARA (ICUÍ LARANJEIRA) NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO      PREFEITURA Nº: 003/2021

**CONTRATO**

EMPRESA:	R. SOUZA & CIA LTDA		CNPJ:	15.812.612/0001-56	
MODALIDADE:	C. CONVITE			Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	013/2021
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	22/07/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	19/11/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 319.670,15

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	22/07/21 A 18/08/21	R\$ 176.887,76	R\$ 176.887,76	R\$ 176.887,76	R\$ 142.782,39
2º - Medição				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

**SITUAÇÃO**

**OBRA EM ANDAMENTO**

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)			R\$ 319.670,15		
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)		
R\$ 176.887,76	55,33	R\$ 142.782,39	44,67		